

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS
ENE / LVP



MAT.: Aplica Multa por demora en el plazo de solución de observaciones, contrato "DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LAS CONDES – ID N° 2560-17-LE25"

DECRETO SECC. 1ª N° 2300 /
LAS CONDES, 08 JUL 2026

VISTOS: El DFL N°1/19.653 de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que "Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado"; Lo dispuesto en los arts. 56 y 63 del DFL N°1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de 26 de julio de 2006, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; La Ley N°19.886 de 2003, de "Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios"; El Decreto 661 del Ministerio de Hacienda que Aprueba Reglamento de la Ley N°19.886; Ley N°19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; y, en general, todas las Normas y Leyes que tengan relación con la materia de la presente licitación; El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 4576 de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cual asume como Alcaldesa la señora Catalina San Martín Cavada. Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 3637P de fecha 16 de diciembre de 2024 que establece el orden de subrogancia del cargo de la alcaldesa.

CONSIDERANDO:

- Orden de Compra N°2560-83-SE25 de fecha 05/12/2025, cancelada debido a que se emitió en UTM, debiendo ser en pesos \$.
- Orden de Compra N°2560-57-SE26 de fecha 30/03/2026, aceptada.
- Decreto Sección 1ª N°1379 de fecha 24/04/2026, que aprueba el "Manual para la Inspección técnica municipal de contratos de la Municipalidad de Las Condes".
- Decreto N°3530 de fecha 10/10/2025, que Adjudica la Licitación "DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LAS CONDES – ID N° 2560-17-LE25".
- Decreto N°4197 de fecha 04/12/2025, que Aprueba el contrato de fecha 17/11/2025 del servicio "DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LAS CONDES", ID N° 2560-17-LE25 del portal www.mercadopublico.cl.
- Decreto N°2135 de fecha 27/06/2025, que Aprobó y Autorizó el llamado a propuesta pública las Bases de Licitación "DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LAS CONDES", ID N° 2560-17-LE25 del portal www.mercadopublico.cl.
- Que, con fecha 12 de diciembre de 2025, se emitió en el Libro de Obra Digital el Acta de Inicio de Servicios, mediante el 'Libro: Obra Maestro', registrada en el Folio N°1. Asimismo, se suscribieron las primeras cuatro actas de entrega de proyecto, correspondientes a las obras denominadas 'Paseo Borde Cerro Calán', 'Plaza Perú', 'Paseo Borde Arboretum' y 'Av. Vital Apoquindo'."
- Que, con fecha 20 de mayo de 2026, mediante Folio N° 13 del Libro de Obra Digital "AE N°5 Puerta del Sol", se informó que, a través del ORDINARIO DISP N° 3/195, de fecha 18 de mayo de 2026, se notificó el incumplimiento de los plazos establecidos para la subsanación de las observaciones formuladas al proyecto Puerta del Sol, de conformidad con el procedimiento previsto en el numeral A.19 de las Bases Administrativas.
- Que, con fecha 22 de mayo de 2026, DON SERGIO ALEJANDRO ULECIA BUSTOS ingresa sus explicaciones por los atrasos mediante el folio N°15 del Libro de Obra Digital "AE N°5 Puerta del Sol", dentro de los plazos establecidos en el punto A.19. de las Bases Administrativas.
- Que, con fecha 28 de mayo de 2026, DON SERGIO ALEJANDRO ULECIA BUSTOS ingresa sus descargos mediante el folio N°22 del Libro de Obra Digital "AE N°5 Puerta del Sol", dentro de los plazos establecidos en el punto A.19. de las Bases Administrativas.
- Que, en este sentido, el numeral A.18 "Multas" de las Bases Administrativas, establece que la Municipalidad aplicará las multas correspondientes por las causales allí previstas, de conformidad con la siguiente tabla:

N°	CAUSA DE MULTA	UNIDAD	U.T.M
2	Por demora en el plazo de solución de observaciones para cualquiera de las etapas, indicados en el punto B.3.	Por día	1

- Que, analizados los descargos presentados por el contratista, esta Unidad Técnica concluye que los argumentos expuestos no resultan suficientes para justificar el incumplimiento constatado, ni lo eximen de responsabilidad. En consecuencia, dicha conclusión fue comunicada al contratista el día 11 de junio de 2026 mediante el folio N°33 del Libro de Obra Digital "AE N°5 Puerta del Sol", a través del Ord. DISP. N° 3/846 de fecha 10 de junio de 2026, resolviéndose la aplicación de una multa por un monto de 9 UTM equivalente a 9 días de atrasos.

DECRETO:

1. **APLÍCASE** una multa de 9 UTM a **DON SERGIO ALEJANDRO ULECIA BUSTOS RUT N° [REDACTED]** Adjudicatario del contrato "**DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LAS CONDES**", ID N° 2560-17-LE25 del portal www.mercadopublico.cl, atendido que el proyecto Puerta del Sol, tuvo un incumplimiento según lo señalado en el numeral 2 del punto A.18 "Multas" referidas a las Bases Administrativas.
2. La multa deberá ser pagada dentro de un plazo de **10 días hábiles** en Tesorería Municipal, según el valor de la UTM del mes en que se emita la resolución fundada, de acuerdo con lo señalado en el punto A.19 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y MULTAS de las bases Administrativas de la licitación "**DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNA DE LAS CONDES**", ID N° 2560-17-LE25 del portal www.mercadopublico.cl.
3. **NOTIFÍQUESE** el presente Decreto a **DON SERGIO ALEJANDRO ULECIA BUSTOS RUT N° [REDACTED]** a través del portal www.mercadopublico.cl, ID N° 2560-17-LE25.
4. **PUBLÍQUESE** el presente Decreto Alcaldicio, a través del portal www.mercadopublico.cl.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



ALCALDESA



SECRETARIA MUNICIPAL

DISTRIBUCIÓN

- Secretaría Municipal
- Contraloría Municipal
- Dirección de Adm. y Finanzas
- Depto. de Finanzas
- Depto. de Administración
- Depto. de Infraestructura y Servicios Públicos (2)
- Oficina de Partes
- Secplan
- Archivo
- Interesado